

INFORMATION ANGÅENDE KULVERTPROJEKTET 2011-08-29

När styrelsen fick stämmans uppdrag att genomföra kulvertprojektet lovade vi att kontinuerligt hålla er informerade om hur arbetet fortskrider.

Styrelsen har hittills legat lågt med information helt enkelt beroende på att vi inte haft så mycket att informera om. Med tanke på att många har efterfrågat information finner vi anledning att redovisa vad som hittills förekommit i ärendet och varför det inte hänt så mycket konkret ännu.

Styrelsen gick i ett tidigt skede ut med en anbudsförfrågan till fem olika företag. Någon upphandling har emellertid inte kunnat ske ännu beroende på följande.

Det första hindret uppstod genom att sex personer överklagade stämmans beslut till mark- och miljödomstolen genom att bl.a hävda att stämmans beslut saknade lagstöd. Den formaljuridiska processen tog sin början i slutet av april och avslutades genom en dom i Nacka Tingsrätt den 12 juli, i vilken domstolen avvisade de klagandes yrkanden på samtliga punkter. Tingsrättens dom har vunnit laga kraft. Genom domen undanröjdes det första hindret för styrelsen att verkställa stämmans beslut.

Vi är beroende av kommunens tillstånd för att dra vissa delar av kulverten på kommunens mark. De diskussioner vi hittills haft med kommunen har ännu inte gett något resultat. Vid vår senaste kontakt tyckte vi oss dock märka en viss förståelse för våra synpunkter och kommunen lovade att komma med ett beslut inom en snar framtid.

Upphandling av entreprenaden kommer att ske så snart vi kommit överens med kommunen. Vi hoppas kunna starta arbetena under hösten

Vi återkommer med ytterligare information efter kommunbeslut och upphandling.

Styrelsen